



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

## উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

“বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়া এর “ডরমেটরি ও অফিস বিল্ডিং এর মধ্যে  
করিডোর নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প



বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন  
উপশহর, নিশিন্দারা, বগুড়া

## **Abbreviation**

MoPA	Ministry of Public Administration
APD	Assistant Project Director
BIAM	Bangladesh Institute of Administration & Management
CPTU	Central Procurement Technical Unit
DPP	Development Project Proforma/ Proposal
GoB	Government of Bangladesh
PP	Public Procurement
PC	Project Cost
PIC	Project Implementation Committee
PSC	Project Staring Committee
PIU	Project Implementation Unit
PD	Project Director
RDPP	Revised Development Project Proforma/ Proposal

## উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়া এর আওতায় ডরমেটরি ও অফিস বিল্ডিং-  
এর মধ্যে করিডোর নির্মাণ প্রকল্প

### সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নং
১.	অংশ-ক	: প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	১-৫
২.	অংশ-খ	: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	৬-১০
৩.	সংযোজনী-১	: প্রকল্প এলাকা ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন	১১
৪.	সংযোজনী-২	: প্রকল্পের জনবল কাঠামো	১২
৫.	সংযোজনী-৩ (ক)	: উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের মোট ক্রয় পরিকল্পনা	১৩-১৪
৬	পরিশিষ্ট-১ (ক) পরিশিষ্ট--১ (খ)	: প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও ডরমেটরি ও অফিস বিল্ডিং-এর মধ্যে করিডোর এর ডিজাইন	১৫-২৬

## উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি)

### অংশ-ক

#### প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের শিরোনাম : বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়ার ডরমেটরি হতে অফিস ভবন এর মধ্যে করিডোর নির্মাণ।
- ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
- ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থা সমূহ) : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন
- ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ : -
৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা (সুবিধাভোগীসহ) :  
➤ দক্ষ, সৃজনশীল ও কর্মোদ্যোগী মানব সম্পদ উন্নয়নে বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুণগত মান উন্নয়ন ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।  
➤ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর বিভিন্ন ক্যাডারের সদস্যদের পেশাভিত্তিক উৎকর্ষ সাধন এবং উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারের সর্বস্তরের কর্মচারীদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ প্রশিক্ষণ পরিচালন এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ।  
➤ নির্মিত করিডোর আধুনিক ব্যবস্থা সম্বলিত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে।  
➤ অভ্যন্তরীণ চলাচলে সুবিধা ও বাহ্যিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকরণ।
৪. প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ  
(ক) শুরুর তারিখ : ০১ জুলাই ২০২৩  
(খ) সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন ২০২৪
- ৫.০ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
মোট : ৫৭,৮৭,৩৮৫.৫১  
জিওবি : ৫৭,৮৭,৩৮৫.৫১  
নিজস্ব অর্থ : ০.০০  
অন্যান্য : ০.০০
- ৫.১ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার তারিখসহ (উৎস: : প্রজ্যেয্য নহে  
বাংলাদেশ ব্যাংক)
- ৬.০ অর্থায়নের ধরণ : জিওবি
- ৬.১ অর্থের ধরনসহ উৎস : জিওবি

(লক্ষ্য টাকায়)

উৎস ধরণ	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
ঋণ	-	-	-
অনুদান	৫৭,৮৭,৩৮৫.৫১	-	-
ইকুইটি	-	-	-
অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	-	-	-
মোট	৫৭,৮৭,৩৮৫.৫১	-	-

৬.২ বছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়:

(লক্ষ্য টাকায়)

আর্থিক বছর	জিওবি (এফই)	নিজস্ব তহবিল (এফই)	অন্যান্য (সুবিধা)	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(২)+(৩)+(৪)
২০২৩-২০২৪	৫৭,৮৭,৮৩৮.৫১	০.০০	০.০০	৫৭,৮৭,৮৩৮.৫১
মোট	৫৭,৮৭,৮৩৮.৫১	০.০০	০.০০	৫৭,৮৭,৮৩৮.৫১

৭. প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন / পৌরসভা/ উপজেলা
(২)	(৩)	(৪)
রাজশাহী	বগুড়া	বগুড়া সদর

(প্রকল্প এলাকা মানচিত্র: সংযুক্ত পরিবিষ্ট ১)

৮. প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (সংযোজনী-১)

৯. প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ (লক্ষ টাকায়):

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাব-কোড	ইকোনোমিক সাব-কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	একক	পরিমাণ	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রায়)	নিজস্ব তহবিল (বৈদেশিক মুদ্রায়)	অন্যান্য	মোট	প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতাংশ
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮ = ৫ + ৬ + ৭)	(৯)
<b>(এ) রাজস্ব:</b>									
		পরামর্শ ফি			১,৫০,০০০.০০	০	০	১,৫০,০০০.০০	২.৫৯%
		১৫% ভ্যাট			৭,৪২,০৩০.৫৮	০	০	৭,৪২,০৩০.৫৮	১২.৮২%
		ট্যাক্স			৯৮,৯৩৭.৪১	০	০	৯৮,৯৩৭.৪১	১.৭১%
উপ-মোট (রাজস্ব):					৯,৯০,৯৬৭.৯৯	০	০	৯,৯০,৯৬৭.৯৯	১৭.১২%
<b>(বি) মূলধন :</b>									
		সিভিল ও ফিনিশিং ওয়ার্কস			৪৭,৯৬,৮৭০.৫২	০	০	৪৭,৯৬,৮৭০.৫২	৮২.৮৮%
উপ-মোট (মূলধন):					৪৭,৯৬,৮৭০.৫২	০	০	৪৭,৯৬,৮৭০.৫২	৮২.৮৮%
মোট খরচ (রাজস্ব এবং মূলধন)					৫৭,৮৭,৮৩৮.৫১	০	০	৫৭,৮৭,৮৩৮.৫১	১০০%
(সি) ফিজিকাল কনটেনজেন্সি:					০	০	০	০	০
(ডি) প্রাইস কনটেনজেন্সি:					০	০	০	০	০
সর্বমোট (এ + বি + সি + ডি)					৫৭,৮৭,৮৩৮.৫১	০	০	৫৭,৮৭,৮৩৮.৫১	১০০%

১০. **লগ ফ্রেম:**

- (১) প্রকল্প শুরুর তারিখ : ০১ জুলাই ২০২৩  
 (২) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন ২০২৪

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)*	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)**	যাচাই এর মাধ্যম (MOV)***	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)****
<b>লক্ষ্য (Goal)</b> * দক্ষ, সৃজনশীল ও কর্মোদ্যোগী মানব সম্পদ উন্নয়নে বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুনগত মান উন্নয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও বাহ্যিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকরণ	* বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর বিভিন্ন ক্যাডারের সদস্যদের পেশাভিত্তিক উৎকর্ষ সাধন; * উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারের সর্বস্তরের কর্মচারীদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ প্রশিক্ষণ পরিচালনা।	* জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবেদন তৈরী। * বিয়াম কর্তৃক প্রতিবেদন তৈরী।	
<b>উদ্দেশ্য (Purpose/Outcome)</b> * দক্ষ, সৃজনশীল ও কর্মোদ্যোগী মানব সম্পদ উন্নয়নে বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুনগত মান উন্নয়ন ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।	* দক্ষ, সৃজনশীল ও কর্মোদ্যোগী মানব সম্পদ। * বিয়াম ফাউন্ডেশনের অবকাঠামোগত ও আর্থিক সক্ষমতা। * বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর বিভিন্ন ক্যাডার সদস্যদের ও সরকারের সর্বস্তরের কর্মচারীদের পেশাভিত্তিক উৎকর্ষ সাধন।	* জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী। * বিয়াম কর্তৃক প্রতিবেদন তৈরী।	* বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর বিভিন্ন ক্যাডার সদস্যদের পেশাভিত্তিক উৎকর্ষ সাধন। * দক্ষ, সৃজনশীল ও কর্মোদ্যোগী মানব সম্পদ উন্নয়ন। * নির্বিঘ্নভাবে অবকাঠামো গুলো কার্যকরী থাকা।
<b>আউটপুট ((Output)</b> * প্রশাসনিক ভবন হতে ডরমেটরী পর্যন্ত করিডোর নির্মাণ।	জুন ২০২৪ এর মধ্যে * প্রশাসনিক ভবন হতে ডরমেটরী পর্যন্ত করিডোর নির্মাণ।	* প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন * মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন * জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং বিয়াম ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন।	* এডিবি তে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দকৃত। * দরপত্র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে যোগ্য ঠিকাদার নির্বাচন। * নির্মাণ সামগ্রীর স্থিতিশীল বাজারমূল্য।
<b>কার্যক্রম (Activity)</b> * জনবল * সম্পদ সংগ্রহ * কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগ * প্লান, ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং পূর্ত কাজের চুক্তি ও সম্পাদন।	* জনবল নিয়োগ * সম্পদ সংগ্রহ * কনসালটেন্সি সার্ভিস * পূর্ত কাজ।	* প্রকল্প দপ্তরের প্রয়োজনীয় নথিপত্র। * বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন।	* নিযুক্ত জনবল। * ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন। * অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত। * মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন।

১১. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থেকে (সংযোজনী-২) এ সংযুক্ত প্রকল্প জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন। এছাড়াও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সহায়তায় প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণী বিষয়গুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করবেন।

১১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সেটআপ: (সংযোজন-২ অনুযায়ী)

১১.২ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা:

১২. আর্থিক ও ক্রয় পরিকল্পনা:

১২.১ ক্রয় পরিকল্পনা: (সংযোজন -৩ অনুযায়ী)

১২.২ বছরভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা (প্রযোজ্য নয়)

১৩. প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা: (প্রয়োজনীয়তা নেই)

১৩.১ উত্তর “হ্যাঁ” হলে, পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং কারিগরি ও আর্থিক চাহিদার বিবরণ (প্রকল্পের সুবিধাদি চলমান রাখার জন্য বাৎসরিক খরচের পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় জনবল উল্লেখ করতে হবে)

১৩.২

উত্তর “না” হলে, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকল্পের সুবিধাদি চলমান রাখার জন্য বাৎসরিক খরচের পরিমান এবং প্রয়োজনীয় জনবল উল্লেখ করতে হবে: প্রকল্প কাজ সমাপ্তির পর ভবনসমূহ মহাপরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন এর নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং বিয়াম প্রশাসন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করবে।

---

কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর সীলমোহর এবং তারিখ সহ ডিপিপি প্রত্যুতকরণ



## অংশ-খ

### প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

#### ১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি:

##### ১৪.১ সমস্যাসহ পটভূমি বর্ণনা:

বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এর আওতাধীন উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র। মূলত বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা এর অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হিসেবে সর্বমহলে সুপরিচিত ও সমাদৃত। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারসহ বিভিন্ন সংস্থার বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণাদি আয়োজনে প্রতিষ্ঠানটি অনন্য অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর কর্মকর্তাদের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিয়াম ফাউন্ডেশন বিস্তর পরিসরে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে সরকার ইতোমধ্যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়ায় চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ-সবিধা, আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ আয়োজনে বিভিন্ন সময়ে আগত অতিথি/প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি ও গুনগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হিসেবে গড়ে তুলতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে অনুভব করা যায়। বিয়াম ফাউন্ডেশনে প্রশিক্ষণের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানের সভা সিম্পোজিয়াম/সেমিনার আয়োজন এর প্রেক্ষিতে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়ার ভৌত অবকাঠামো ও সুবিধাদি সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়ার উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান স্থাপনার পুনঃসজ্জিতকরণসহ সংযুক্ত অংশ হিসেবে ডরমেটরি ভবন হতে প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত করিডোর নির্মানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী ও আগত অতিথিগণের যাতায়াতের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে প্রশিক্ষণার্থী, আগত অতিথি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও বাহ্যিক দৃষিকোন থেকে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে।

##### ১৪.২ অন্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা:

বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়া ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উত্তরবঙ্গে তথা বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হিসেবে সর্বমহলে সুপরিচিত ও সমাদৃত। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর কর্মকর্তাদের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য সরকারী বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিয়াম ফাউন্ডেশন বিস্তৃত পরিসরে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে সরকার ইতোমধ্যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর বিভিন্ন ক্যাডারের সদস্যদের উৎকর্ষ সাধন এবং উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারের সর্বস্তরের শোগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ প্রশিক্ষণ পরিচালন এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে এ প্রকল্প অবদান রাখবে।

##### ১৪.৩ দারিদ্র পরিষ্টি:

দারিদ্রতা নিরসনে অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সম্পদ সৃষ্টির একটি পন্থা হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা শুধু ব্যক্তির সচ্ছল জীবন যাপনের উপজীব্য বিষয় নয় বরং শিক্ষার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সামগ্রিক উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব ফেলে। দারিদ্র দূরীকরণে এবং উচ্চমাত্রার প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য দেশে উচ্চ শিক্ষার হার অপরিহার্য। আর এই উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি কার্যক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ভূমিকা অপরিসীম। প্রশিক্ষিত জনবল মানবসম্পদে পরিণত হবে, যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

## ১৫. প্রকল্পের বর্ণনা:

### ১৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives):

- দক্ষ, সৃজনশীল ও কর্মোদ্যোগী মানব সম্পদ উন্নয়নে বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুনগত মান উন্নয়ন ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের সদস্যদের পেশা ভিত্তিক উৎকর্ষ সাধন এবং উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারের সর্বস্তরের কর্মচারীদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ প্রশিক্ষণ পরিচালন এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ।
- বিদ্যমান অবকাঠামোতে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্যদের জন্য মানসম্পন্ন সার্ভিস প্রদানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে বিধায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আধুনিক ব্যবস্থা সম্বলিত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- নিরুপিত প্রশিক্ষণ চাহিদা মোতাবেক কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা।
- ডরমেটরী ও অফিস ভবনের মধ্যকার যতায়ত সহজীকরণ এবং বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকরণ।

### ১৫.২ প্রকল্পের ফলাফল (Outcome):

- উন্নত প্রশিক্ষণের বিস্তার
- দারিদ্র বিমোচনের অবদান
- আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

### ১৫.৩ প্রকল্পের ফলাফল (Output): জুন ২০২৪ এর মধ্যে-

- ডরমেটরি এবং অফিস বিল্ডিং-এর মধ্যে করিডোর নির্মাণ

### ১৫.৪ কার্যাবলি:

- জনবল ও পরামর্শ ফর্ম নিয়োগ
- ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন
- দরপত্র আহ্বান
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা

### ১৫.৫ উপকারভোগীদের জেভার বিভাজন উপাত্ত এবং নারীদের সমস্যা সংক্রান্ত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): প্রযোজ্য নয়।

১৫.৬ প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী: প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কেন্দ্রে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর বিভিন্ন ক্যাডারের সদস্যদের পেশাভিত্তিক উৎকর্ষ সাধন এবং উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারের সর্বস্তরের কর্মচারীদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ প্রশিক্ষণ পরিচালন এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরাসরি প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করবে। পাশ্চাত্তী জনসাধারণও অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উপকৃত হবে।

### ১৬. পি-এপ্রাইজাল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/ প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে এর পর্যবেক্ষণ (না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে):

জাতীয় গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে সামাজিক প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য শুধুমাত্র প্রাক জরিপ কার্যসম্পন্ন করে ডিপিপি প্রণয়নের সঞ্চে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সরেজমিনের মাধ্যমে তুলে আনা হয়েছে। যাতে করে আর্থ সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে আবকাঠামো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

১৭. আর্থিক বিশ্লেষণ (হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে):

১৭.১ নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV): আর্থিক অর্থনৈতিক	:	সেবামূলক প্রকল্প বিধায় প্রকল্পটির NPV, BCR ও IRR এর আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয়নি।
১৭.২ বেনিফিট কস্ট রেশিও (BCR): আর্থিক অর্থনৈতিক	:	
১৭.৩ অভ্যন্তরীণ রিটার্ন হার (IRR) আর্থিক অর্থনৈতিক	:	

১৮.০ বিবরণ অনুসারে খরচ, অনুমান এবং তারিখের ভিত্তি: (সংযোজন-৩ এ বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে)

ক্রমিক নং	প্রধান আইটেম	ইউনিট	ইউনিট খরচ	ভিত্তি	উৎস	তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

১৯. সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের সাথে তুলনামূলক বিবরণ: কোন অনুরূপ প্রকল্প সম্পন্ন/চলমান নেই।

২০. প্রধান প্রধান আইটেমের গুলির প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন এর বর্ণনা (সংযুক্ত করতে হবে): পরিশিষ্ট-১ (ক) ৯ (খ) (ডিজাইন কনসালটেন্ট দ্বারা সম্পন্ন)

২১. বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল: *প্রযোজ্য নয়*

২২. নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর প্রকল্পের ফলাফল/প্রভাবের বর্ণনা এবং প্রতিকার/ঝুঁকি হ্রাসের উপায় বর্ণনা:

২৪.১ অন্য প্রকল্প/বিদ্যমান স্থাপনা: সকল প্রভাব বিবেচনা করে স্থাপত্য অবকাঠামোগত নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে।

২৪.২ টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি যথা-ভূমি, পানি, বাতাস, জীব-বৈচিত্র্য, পরিবেশ ইত্যাদি প্রস্তাবিত প্রকল্পটি 'রেট ক্যাটাগরির' হলে EIA রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে): পরিবেশ ক্ষতি করবে এমন কিছু করা হবেনা তবে কাজ চলাকালীন সময়ে সৃষ্ট শব্দ দূষণ না হওয়ার জন্য পানি পদ্ধতি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কল্লেক্টর ভিতরে উন্মুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাছ ও ফুলের চারা লাগিয়ে পরিবেশ সুন্দর করা হবে। এতে পরিবেশের উন্নতি সাধন হবে।

২৪.৩ সম্ভাব্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন এবং ঝুঁকি প্রশমন: তেমন দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এটি একটি পরিবেশবান্ধব প্রকল্প।

২৪.৪ জেডার, নারী ও শিশু অক্ষম/বঞ্চিত গোষ্ঠীর চাহিদা: নারীদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২৪.৫ কর্মসংস্থান: করিডোর নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে স্থানীয় শ্রমিক শ্রেণীর অস্থায়ী কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাদের লব্ধ জ্ঞান পরবর্তীতে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২৪.৬ দারিদ্র পরিস্থিতি: দারিদ্রতা নিরসনের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি পন্থা হচ্ছে প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শুধু ব্যক্তির সচ্ছল জীবন যাপনের উপজীব্য বিষয় নয় বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সামগ্রিক উন্নয়নে সরাসরি প্রভাব ফেলে। দারিদ্র দূরিকরণে এবং উচ্চমাত্রার প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য দেদে উচ্চতর প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। আর এই প্রশিক্ষণের ফলে বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী মানবসম্পদে পরিণত হবে, যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যার ফলশ্রুতিতে একটি বড় জনগোষ্ঠী মানবসম্পদে পরিণত হবে এবং দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে। স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২৪.৭ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organizational Arrangement/Setup): প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সকল ভৌত অবকাঠামোসহ সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকবে।

২৪.৮ প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা: প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও এর কার্যসম্পাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। যাতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

- ২৪.৯ **আঞ্চলিক বৈষম্য:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি হবে না।
- ২৪.১০ **জনগোষ্ঠী:** সকল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর একটি ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।
- ২৫.০ **পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (ECA 1995) (সংশোধিত-২০১০) অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? উত্তর হ্যাঁ হলে সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে। না হলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে:** এই প্রকল্প দ্বারা পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই বিধায় প্রকল্পটি রেড ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় EIC রিপোর্ট সংযুক্ত করা হয়নি।
- ২৬.০ **শ্রেণিকৃত প্রতিকল্পনা/পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা/ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা/ মন্ত্রণালয়/ সেক্টরের অগ্রাধিকারের সাথে সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ততা (সংশ্লিষ্ট দলিলের অনুচ্ছেদসহ পৃষ্ঠা নম্বর সংযুক্ত করতে হবে):** প্রকল্পটি মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটাবে। প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি করবে। (অষ্টম (৮ম) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুচ্ছেদ ১.৭.২ পৃষ্ঠা নং ২২, ২৩ অনুচ্ছেদ ১.৪.১, পৃষ্ঠা নং এসডিজি গোর ৪, ৮।
- ২৭.০ **২৭.১ প্রকল্পটি কিভাবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাস্তবায়নকারী সংস্থার মিশন/ ভিশন অর্জনে অবদান রাখবে:** বিয়াম ফাউন্ডেশনের মূল মিশন/ভিশন হল সকলের জন্য মান সম্মত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি শতভাগ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবে বিধায় সকলের জন্য প্রশিক্ষণ নিশ্চিত হবে।
- ২৭.২ **প্রকল্পটি কিভাবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর এলোকেশন অব বিজনেস এর সাথে সংগতিপূর্ণ হবে:** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এলোকেশন আব বিজনেস এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হল মান সম্পদ সার্বজনীন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে।
- ২৮.০ **প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত/স্থানীয় সরকার অথবা এনজিও এর অংশগ্রহণ বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? বিবেচিত হয়ে থাকলে বিভাগে সম্পৃক্ত করা হবে তার বিবরণ:** প্রকল্পটি সম্পর্কিত সরকারি অর্থায়নে সম্পন্ন হবে।
- ২৯.০ **প্রকল্পের সাথে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন (Rehabilitation/ Resettlement) চড়িত কিনা? (হ্যাঁ হলে পুনর্বাসনের পরিমাণ এবং খরচের বিবরণ দিতি হবে):** জড়িত নয়।
- ৩০.০ **ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও তা প্রশমনের উপায় [প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ঝুঁকি নির্ধারণ (দুর্যোগ এবং বিপদ সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি) এবং সম্ভাব্য প্রতিকার]:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে নকশা প্রনয়ণ, অবকাঠামো নির্মানাধীন সময়ে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি যথাযথ বিবেচনা করা হয়েছে।
- ৩১.০ **প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার উপায়:** নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।
- ৩২.০ **কারিগরিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা:**
- ৩২.১ **প্রকল্পের ফলাফল টেকসই করণ:** প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলে সবার জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ নিশ্চিত হবে এবং স্থানীয় জনগণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে লাভবান হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম প্রকল্পের ফলাফল টেকসই করবে।
- ৩২.২ **প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি:**
- প্রকল্প সূষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে নিম্নোক্তরূপে একটি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে।

১.	মহাপরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।	সভাপতি
২.	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা	সদস্য
৩.	পরিচালক (শিক্ষা), বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।	সদস্য
৪.	পরিচালক (অর্থ), বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৬.	প্রকল্প পরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়ার আওতায় ডরমেটরি ও অফিস বিল্ডিং- এর মধ্যে করিডোর নির্মান প্রকল্প।	সদস্য
৭.	পরিচালক (প্রশাসন), বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা	সদস্য-সচিব

#### কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধানে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করা ও সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হলে নীতি/নীতিমালা প্রণয়ন অথবা গাইডলাইন প্রদান;
- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে অন্য যে কোন বিষয় পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান;
- ❖ কমিটি প্রতি ৩ মাসে অন্ততঃ একবার সভায় মিলিত হবে;
- ❖ কমিটি প্রয়োজন মনে করলে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।
- ❖ প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য সদস্যরা ২,০০০/- টাকা এবং সভাপতি ৩,০০০/- টাকা সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

৩২.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) গঠন ও কার্যপরিধি:

প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে নিম্নোক্তরূপে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবেঃ

১.	মহাপরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা	সভাপতি
২.	পরিচালক (প্রশাসন), বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা	সদস্য
৩.	জেলা প্রশাসক, বগুড়া	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, বগুড়া	সদস্য
৬.	অধ্যক্ষ, বিয়াম ল্যাবরেটরী স্কুল ও কলেজ, বগুড়া	সদস্য
৭.	প্রকল্প পরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়ার আওতায় ডরমেটরি ও অফিস বিল্ডিং-এর মধ্যে করিডোর নির্মান প্রকল্প।	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়নকাজে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা;
- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- ❖ কমিটি প্রতি ৩ মাসে অন্ততঃ একবার সভায় মিলিত হবে;
- ❖ কমিটি প্রয়োজন মনে করলে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে;
- ❖ প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য সদস্যরা ২,০০০/- টাকা এবং সভাপতি ৩,০০০/- টাকা সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

---

সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর  
(সীলমোহর এবং তারিখ সহ)

---

মহাপরিচালকের স্বাক্ষর  
(সীলমোহর এবং তারিখ সহ)

প্রকল্পের এলাকা ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

প্রকল্পের নাম	বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক কেন্দ্র, বগুড়ার ডরমেটরি এবং অফিস বিল্ডিং-এর মধ্যে করিডোর নির্মাণ।
পৃষ্ঠপোষকতা মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশন অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন।

(লক্ষ্য টাকায়)

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা/শহর কর্পোরেশন/পৌরসভা	প্রধান আইটেম (পরিমাণ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১.	রাজশাহী	বগুড়া	বগুড়া সদর		৫৭,৮৭,৮৩৮.৫১	



## উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (করিডোর)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটি নাম ও কোড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশন অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন
প্রকল্প পরিচালক
বিয়াম ফাউন্ডেশনের আওতায় ডরমেটরি এবং অফিস বিল্ডিং- এর মধ্যে করিডোর নির্মাণ

মোট	৫৭,৮৭,৩৮৫.৫১
জিওবি	৫৭,৮৭,৩৮৫.৫১
নিজস্ব তহবিল	০.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পন্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
০১	প্রকৌশলীর সাইট অফিস, আসবাবপত্র, ফার্স্ট এইড-বক্স, নিরাপত্তা হেলমেট ইত্যাদি প্রদান সহ প্লিন্থ এলাকা সর্বনিম্ন ১৫ বর্গমিটার	Nos	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১,০০,৬১৬.০০			
০২	প্রকল্প প্রোফাইল সাইনবোর্ড	sqm	৬.৫১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২১,০৭১.৫৬			
০৩	আটকে পড়া কাদা/জলকে (২.০ এইচপি) পাম্প দ্বারা উদ্ধার করা	Hrs	২৫০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১,১৪,৫০০.০০			
০৪	লেআউট প্রদান	sqm	১৭১.৯৩	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫,১৫৭.৯৯			
০৫	মবলাইজেশন	sqm	১৭১.৯৩	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৪,০৪২.৭৫			
০৬	আর্থ এক্সকাভেশন	Cum	৯৯.০৯	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬,১৬১.৩৮			
০৭	আর্থ ফিলিং	Cum	৯৯.০৯	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৮,৭২৮.৭৭			
০৮	স্যান্ড ফিলিং	Cum	৫.৬৬	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬,০৫৩.২৩			
০৯	এমএ এসএস কংক্রিট	Cum	২.৬৯	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩,২৩৬.২৭			
১০	আর সি সি ওয়ার্ক			আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক					
	ফাউন্ডেশন	Cum	২১.২৩	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২,৭০,২৭১.৮০			
	পিলার	Cum	২৮.৩১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪,৫৮,৩৮০.৫২			
	বিম	Cum	৯.২৯	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১,৫০,৩৪৮.৮১			
	স্লাব	Cum	২৫.২০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪,০৭,৯৫৮.৬৬			



১১	সাটারিং										
	ফাউন্ডেশন	Cum	৪৪.৬১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৯,২৪৯.০৭				
	পিলার	Cum	২০২.৬০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২,২৩,৬৭২.৮৬				
	বিম	Cum	১০৬.৮৮	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১,১৭,৯৯২.৫৭				
	স্লাব	Cum	১৬৭.২৯	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১,৮৪,৬৮৪.০১				
১২	শক্তিবৃদ্ধি কাজ	kg	১৫,০০০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪,১০,০০০.০০				
১৩	জলরোধী কংক্রিটের সংমিশ্রণ	Ltr	১৫০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২,০৫০.০০				
১৪	ফুটপাথ টাইলস 300mm × 300mm		১৬৭.২৯	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২,৪২,৫৬৫.০৬				
১৫	নকশা অনুযায়ী ডিজাইন ও আকৃতির মানক উচ্চতার এমএস রেলিং তৈরি, সরবরাহ, ফিটিং এবং ফিক্সিং। প্রয়োজনীয় স্ক্রু, পেরেক দ্বারা লাগানো এবং স্থির করা প্রকৌশলী-ইন-চার্জ দ্বারা বর্গাকার বক্স 50mm×50mm×5mm হ্যান্ড রেলিং 25mm×25mm×3mm গৃহীত।	sqm	৯৭.৫৮	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩,৯৮,৭২৬.৭৭				
১৬	হালকা এমএস স্ট্যান্ড বক্সসহ	nos	১৫	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১,৫০,০০০.০০				
১৭	200mm dia with wall thickness 5.3mm-7.8mm uPVC pipe	rm	৫৪.৮৮	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২,১৪,৯০২.৪৪				
১৮	জল নিরোধক আরসিসি দ্বারা	sqm	৫২৫.০০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২,২৬,৫০০.০০				
১৯	কনসালটেন্সি ফি						১,৫০,০০০.০০				
২০	১৫% ভ্যাট						৭,৪২,০৩০.৪১				
২১	ট্যাক্স						৯৮,৯৩৭.৪১				
<b>ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য</b>								৫৭,৮৭,৮৩৮.৫১			

